

OBIETTIVO SPECIFICO

DIRIGENTE/ELEVATA QUALIFICAZIONE		SETTORE/SERVIZIO/AREA		ALTRI SETTORE/SERVIZIO/AREA COINVOLTI			
BELLINI ALESSANDRA		LAVORI PUBBLICI		AFFARI GENERALI CULTURA			
OBJ Strategico DUP				Missione	1		
OBJ Operativo DUP				Programma	6		
Titolo Obiettivo:		ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO SPORTIVO					
Descrizione Obiettivo:		INTERVENTO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA NORMATIVA DI PUBBLICO SPETTACOLO E CONI DEL CAMPO DA CALCIO - LAVORI SECONDO PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE. INTERSCAMBIO CON SETTORE AFFARI GENERALI PER AFFIDAMENTO GESTIONE CAMPO SPORTIVO. Interventi straordinari a seguito di concessioni in deroga da parte dell'Ente, allestimenti aree					
		Tempi di realizzazione		2025	2026	2027	
				X	X	X	
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:							
1	Richiesta pareri CONI e VVFF		Det. N. 65 del 26/05/2025 di impegno di spesa diritti di segreteria impegnati [ma sospeso mandato pagamento per motivazioni sottostanti]				
2	Esecuzione degli interventi relativi all'area del campo da calcio		(*) Su richiesta dell'Amministrazione si è temporaneamente sospeso l'esecuzione dei lavori di adeguamento tribuna (Lotto 1 € 200.000,00) mentre si è avviata la progettazione Esecutiva per la sostituzione del manto del campo da calcio da erba naturale a erba sintetica del valore di € 600.000,00 --> Det. n. 124 del 3/10/2025 Affidamento progettazione esecutiva; DGC n. 95 del 30/10/2025 approvazione Progetto; Candidatura Bando sport Regione prot. n. 10221 del 30/10/2025				
3	Avvio progettazione riqualificazione spogliatoi		(*) Su richiesta dell'Amministrazione si è temporaneamente sospeso l'esecuzione dei lavori di adeguamento tribuna (Lotto 1 € 200.000,00) mentre si è avviata la progettazione Esecutiva per la sostituzione del manto del campo da calcio da erba naturale a erba sintetica del valore di € 600.000,00 --> Det. n. 124 del 3/10/2025 Affidamento progettazione esecutiva; DGC n. 95 del 30/10/2025 approvazione Progetto; Candidatura Bando sport Regione prot. n. 10221 del 30/10/2025				
4	Interventi straordinari a seguito di concessioni in deroga da parte dell'Ente, allestimenti aree (a richiesta)		Det. N. 111 del 28/08/2025 affidamento sfalcio e pulizia straordinaria campo				
INDICATORI DI RISULTATO							
Indici di Efficacia			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
avvio lavori			100%				
Indici di Efficacia Temporale			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
Indici di Efficienza			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
Interventi straordinari a seguito di concessioni in deroga da parte dell'Ente, allestimenti aree (a richiesta) - min. interventi:			2				

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

